

徽杭高速公路新增杞梓里互通立交工程 施工图设计审查会专家组意见

2020年10月31日，黄山市交通运输局在屯溪主持召开了《徽杭高速公路新增杞梓里互通立交工程施工图设计》审查会。参加会议的有市高速公路建设指挥部办公室、市公路管理服务中心、市交通运输综合行政执法支队、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司、歙县交通运输局、黄山徽城投资集团有限公司等单位代表，会议特邀专家5名（名单附后）。与会人员听取了设计单位安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司的汇报，审阅了设计文件，经充分讨论后，形成专家组审查意见如下：

一、总体评价

施工图设计文件格式规范、内容齐全、图表清晰，符合部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求，执行了《工程建设标准强制性条文》及技术规范的规定，基础资料齐全，设计深度达到了规定的要求。经修改完善后可上报审批。

二、技术标准与建设规模


杞梓里互通立交位于歙县杞梓里镇苏村西南侧，与霞坑镇交界处，徽杭高速公路运营桩号K146+500附近。本项目采用T型互通方案，匝道设计速度40km/h，沥青混凝土路面，桥涵设计荷载采用公路-I级。互通内主线改建1.52公里，新建匝道3.31公里；匝道桥6座，主线拼宽桥1座；平面交叉1处；收费站1处，包含管理区、大棚、交安及机电等附属设施。

专家组认为设计采用的技术标准与建设规模符合初步设计批复精神。


三、意见与建议

- 1、结合工程规模情况进一步核查部分匝道缓和曲线指标；
- 2、进一步细化水泥土施工工艺及质量控制参数指标；
- 3、结合地质情况，进一步核查桥梁桩基类型；
- 4、考虑增设互通及旅游集散中心后路侧条件改变，核查路侧护栏防护等级；
- 5、参照黄山市近期市场信息价复核不含税材料单价及设备价格；
- 6、进一步细化安装工程、房建工程等预算编制。

专家组组长：



专家组成员：



2020年10月31日